

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE SISTEMA MULTIMAX


Fecha:
OBRA:
TAJO:
ELEMENTO:
SISTEMA:

El siguiente listado incluye los puntos a revisar por el equipo de montaje. El equipo no debe ser puesto en funcionamiento si alguno de estos puntos no pasa la revisión.

LISTADO DE COMPROBACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Se han entregado los Manuales de Usuario y notas de cálculo correspondientes a los sistemas instalados en la obra.				
Se han entregado los planos de montaje correspondientes a los tajos y elementos montados.				
Los anclajes se han colocado en los paneles de acuerdo a los planos entregados por IE.				
La plataforma de hormigonado se halla firmemente sujeta a los paneles.				
La madera de las plataformas está en buen estado y perfectamente colocada. Sin huecos ni rotos.				
Las barandillas de las plataformas se hallan correctamente colocadas y fijadas a las plataformas y a las ménsulas de hormigonado.				
Los estabilizadores se hallan bien colocados en los paneles y en las placas de anclaje.				
Todos los bulones están insertos en sus orificios correspondientes y poseen el pasador de seguridad.				
Las placas de anclaje de los estabilizadores están perfectamente ancladas al terreno, sin holguras.				
Las grapas de unión entre paneles están firmemente sujetas.				
Las correas de compensación están sujetas a los paneles mediante los correspondientes bulones correa.				

Los anclajes de borde sujetan firmemente los paneles de esquina.				
Las esquinas se han reforzado correctamente según los planos de montaje.				
Todas las barras roscadas llevan su funda de PVC y sus conos terminales.				
Todas las tuercas se hallan apretadas, sin holguras y no se pueden desenroscar manualmente.				

OBSERVACIONES GENERALES Y MEDIDAS TOMADAS EN OBRA:



La empresa responsable del montaje de los elementos propiedad de IE, ya sea la contrata principal de la obra u cualquier otra empresa contratada para tal fin, asegura ser conocedora de los procedimientos de montaje indicados en los Manuales de Usuario correspondientes y que los montajes se han realizado de acuerdo a dichos procedimientos.

De acuerdo con el listado de comprobación y los planos suministrados por IE y tras las medidas correctoras adoptadas (si fueran necesarias), se considera que los elementos objeto de este chequeo se hallan:

APTOS PARA SU USO

NO APTOS PARA SU USO

El Instalador: _____ Representante de la Obra: _____