

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE EQUIPOS TREPANTES SIN MÁSTIL

Fecha:
OBRA:
TAJO:
ELEMENTO:
SISTEMA:

El siguiente listado incluye los puntos a revisar por el equipo de montaje. El equipo no debe ser puesto en funcionamiento si alguno de estos puntos no pasa la revisión.

LISTADO DE COMPROBACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Se han entregado los Manuales de Usuario y notas de cálculo correspondientes a los sistemas instalados en la obra.				
Se han entregado los planos de montaje correspondientes a los tajos y elementos montados.				
Los anclajes se han colocado de acuerdo a los planos entregados por IE.				
No hay holguras entre el anillo y el anclaje.				
La plataforma principal de la trepa se halla firmemente sujeta a las consolas.				
La madera de las plataformas está en buen estado y perfectamente colocada. Sin huecos ni rotos.				
Las barandillas de las plataformas se hallan correctamente colocadas y fijadas a las plataformas y consolas.				
Los tubos de arriostamiento entre consolas se hallan asegurados con abrazaderas.				
Los conjuntos de consolas se hallan montados de acuerdo con los planos de montaje suministrados por IE.				
Los conjuntos de consolas están colocados correctamente sobre los conos de anclaje.				
Los conjuntos de consolas están asegurados con los bulones de seguridad.				

OBSERVACIONES GENERALES Y MEDIDAS TOMADAS EN OBRA:

La empresa responsable del montaje de los elementos propiedad de IE, ya sea la contrata principal de la obra u cualquier otra empresa contratada para tal fin, asegura ser conocedora de los procedimientos de montaje indicados en los Manuales de Usuario correspondientes y que los montajes se han realizado de acuerdo a dichos procedimientos.

De acuerdo con el listado de comprobación y los planos suministrados por IE y tras las medidas correctoras adoptadas (si fueran necesarias), se considera que los elementos objeto de este chequeo se hallan:

- APTOS PARA SU USO
- NO APTOS PARA SU USO

El Instalador:

Representante de la Obra: